

## RELATÓRIO DE OBRAS EM ANDAMENTO – GOVERNO DE IÇARA

**Contrato:** 003/PMI/2021 – CONTRATO EM CANCELAMENTO

**Obra:** Avenida Gregório Manoel Pacheco

**Valor orçado:** RS 8.240.205,86

**Valor despendido (com aditivo):** R\$2.648.138,46

**Previsão de Entrega:** Agosto de 2022

**Estagio da obra:** 32,13%

**Contrato:** 012/PMI/2021

**Obra:** Pavimentação asfáltica na sede do corpo de bombeiros

**Valor orçado:** RS 8351.684,39

**Valor despendido (com aditivo):** 106.326,29

**Previsão de Entrega:** 04/2022

**Estagio da obra:** 30,23%

**Contrato:** 035/PMI/2021

**Obra:** Sede do corpo de bombeiros

**Valor orçado:** RS 562.867,68

**Valor despendido (com aditivo):** R\$ 104.861,55

**Previsão de Entrega:** 02/2022

**Estagio da obra:** 18,63%

**Contrato:** 042/PMI/2021

**Obra:** Pavimentação nas Ruas: Felipe Teofilo, Apolonia Reus e Alcione Teixeira

**Valor orçado:** RS 717.710,33

**Valor despendido (com aditivo):** R\$ 150.182,95

**Previsão de Entrega:** 03/2022

**Estagio da obra:** 21%

**Contrato: 064/PMI/2020**

**Obra:** Reforma da SAMI

**Valor orçado:** RS 416.778,41

**Valor despendido (com aditivo):** R\$ 286.015,65

**Previsão de Entrega:** JUNHO

**Estagio da obra:** 68,62%

**Contrato: 091/PMI/2020**

**Obra:** Equipamentos para corpo de bombeiros

**Valor orçado:** RS 119.997,04

**Valor despendido (com aditivo):** R\$ 323.179,50

**Previsão de Entrega:** 02/2022

**Estagio da obra:** 19,32%

**Contrato: 115/PMI/2020**

**Obra:** Execução da Praça do Planalto

**Valor orçado:** RS 216.943,68

**Valor despendido (com aditivo):** R\$ 136.274,11

**Previsão de Entrega:** 06/2022

**Estagio da obra:** 62%

**Contrato: 118/PMI/2020**

**Obra:** Centro Comunitário da Sanga Funda

**Valor orçado:** RS 668.383,87

**Valor despendido (com aditivo):** R\$ 530.424,78

**Previsão de Entrega:** 03/2022

**Estagio da obra:** 85,37%

**Contrato: 74/PMI/2021**

**Obra:** Reforma do Paraiso da Mamae

**Valor orçado:** RS 449.872,32

**Valor despendido (com aditivo):**

**Previsão de Entrega: 12/2022**

**Estagio da obra:** Obra em fase inicial, sem nenhuma medição realizada